



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# DICIEMBRE 2019



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2020/15/01-0020  
ASUNTO: REPORTE MES DE DICIEMBRE

**MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS**  
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO  
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.  
**PRESENTE:**

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Diciembre 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 15 de Enero de 2020.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA

**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER  
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2020/15/01-0019  
ASUNTO: REPORTE MES DE DICIEMBRE

**DIP. RUBEN RIOS URIBE**  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO  
XALAPA, VERACRUZ.  
**PRESENTE:**

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Diciembre 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 15 de Enero de 2020

ATENTAMENTE



**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



ACTA NUMERO **04 SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Síndica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SÍNDICA ÚNICA

  
REGIDOR PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

  
REGIDORA SEGUNDA

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.-----

  
REGIDOR TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019. -----

  
REGIDORA CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

  
SECRETARIO AYUNTAMIENTO

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----**

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.-----**

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de diciembre de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre,



mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019. - - - - -**

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de diciembre de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FORTAMUN DF 2019 no se presenta movimientos de obra durante el mes y de CAPUFE 2019, FISM DF 2019. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de diciembre del año 2019; de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de diciembre del año 2019, de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**6.- ASUNTOS GENERALES. - - - - -**

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

**7.- CLAUSURA. - - - - -**

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE ENERO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SÍNDICA ÚNICA

  
REGIDOR PRIMERO

  
REGIDORA SEGUNDA

  
REGIDOR TERCERO

  
REGIDORA CUARTA

  
SECRETARIO F. AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

**SÍNDICA**

C.   
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICA ÚNICA

C.   
WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA PRIMERA

C.   
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
REGIDOR PRIMERO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA SEGUNDA

C.   
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
REGIDORA SEGUNDA



C.   
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA  
REGIDOR TERCERO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA TERCERA

C.   
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA

C.   
JORGE CHENA BATRES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
**SECRETARÍA**

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54798

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54798



SELLO DIGITAL:

aYTDEEG65zD9zkQrLg43mPlxgREfr8PVxzGhayzxH/wMv8oZkiwokjaGahs4vMSMWkDYWW2V4Uc3TQ72j5pIdKf/AcRzXhHsN5ILT/bl2gWsz906Y5o8b7CkPOuZ8zQ3Fla1HMMycoqaHZdU3ZkODWsElxmeDz0dwoNrJr/TSKRc=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54799

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690450 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO- A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200. | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690451 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.   | Sí          | Sí          | Sí         | No         |
| 2019300690452 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA                | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690453 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+138.                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690454 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO RURAL EL CEPILLO ENTRONQUE CAMINO VIEJO ENSENADA EL CEPILLO DEL KM 0+00 AL 0+127   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690455 | REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690456 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LA RIVERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y CALLE MORELOS  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690457 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583  | Sí          | Sí          | Sí         | No         |
| 2019300690458 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS-CORONADO DEL KM 0+000 AL 0+361  | No          | No          | No         | No         |



SELLO DIGITAL:

W0Xzq/meXTyICyGxcs98wOEYnT/qzPK0RoWDL4X7gxID3tZAW5IZXoIAgxsNJ2S/tZMiyAkiNJVFLEoLEhHOR69EuOrIRv866+ttE4ch/Nhqxf1f0Sca5Z13tSn7hZ6QWrHelzOCKNbkhkiJtPhsswKGUtzhreHQQzInb39NrrU=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690101 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500                           | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690102 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+ 000                             | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690103 | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690104 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000                                | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690105 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690106 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y          | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690107 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS                                     | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690108 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO              | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690109 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN                    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690121 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690122 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690123 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO   | No          | No          | No         | No         |

SELLO DIGITAL:

Txn8UT9KZnIN1la2g0XlhFbmQDZylrhu5QD+/MndS+lyh4Ey01wWKBHGeZGq4rTtIMVqFhhsP90AXbDU7SVmN6f+29srpQ304sOHmXXb8BITATNI+COFBTPfFmZJsfcnwB/bWV9ZTP76NOTyfiMmtLpiQH81P9BzdZQbjBJN7I=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690124 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL                                    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690125 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA                                   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690126 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690127 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690128 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690129 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690130 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL PORTUGUÉS                                   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690131 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690132 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690133 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690134 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA                               | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690135 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690136 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO   | No          | No          | No         | No         |



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

Txn8UT9KZnlN1a2g0XlhFbmQDZylrhu5QD+/Mnd5+lyh4Ey01wWKBHGeZGq4rTtIMVqFhhsP90AXbDU7SVmN6f+29srpQ304sOHmXXb8BITATNI+COFBTpFfmZJjfcwB/bWV9ZTP76NOTyfiMmtLpiQH81P9BzdZQbjBJN7I=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690137 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FIDEL HERRERA DE LA AGEB 019A  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690138 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COCO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690139 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ENSENADA DEL CEPILLO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690140 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CEPILLO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690141 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690142 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARIO HERNÁNDEZ POSADAS   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690143 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE ARROYO GRANDE   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690144 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ARENA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690145 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE  | Sí          | Sí          | Sí         | No         |
| 2019300690146 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA                           | Sí          | Sí          | Sí         | No         |
| 2019300690147 | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE CALLES FARALLÓN Y MURILLO VIDAL EN COLONIA ANCLON Y ARENAL | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690148 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE: 30EJN0082Z   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690149 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS                                     | No          | No          | No         | No         |

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690150 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MÉXICO, LOMAS DE ARENA | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690151 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690152 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690153 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690154 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690155 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 019A, COL. CUAUHTLAN   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690156 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690157 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690158 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690159 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690160 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690161 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS   | No          | No          | No         | No         |



SELLO DIGITAL:

Txn8UT9KZnIN1la2g0XihFbmQDZylrhu5QD+/MndS+lyh4Ey01wWKBHGeZGq4rTtIMVqFhhsP90AXbDU7SVmN6f+29srpQ304sOHmXXb8BITATNI+COFBTPfFmZJsfcnwB/bWV9ZTP76NOTyfiMmtLpiQH81P9BzdZQbjBJN7I=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690162 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO LAS BOMBAS RICARDO FLORES MAGÓN   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690163 | REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE DE ABASOLO Y CALLEJÓN BUSTAMANTE EN COLONIA                                       | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690170 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, ANCLON Y ARENAL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690171 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: LA IGLESIA AL RÍO, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)                        | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690165 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: CEMENTERIO-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)                     | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690166 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: PANCHO DURAN-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)                   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690168 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EMILIO MARTÍNEZ ESQUINA CHENEL-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690169 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: JUSTINIANO VÁZQUEZ-ANTONIO BANDALA, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)       | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690167 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FILOGONIO VEGA-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)                 | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690172 | REHABILITACIÓN DE DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL CEPILLO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690173 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EL OJITE EL MANGO DEL KM 0+00 AL 2+000   | No          | No          | No         | No         |



SELLÓ DIGITAL:

Txn8UT9KZnlN1la2g0XlhFbmQDZylrhu5QD+/MndS+lyh4Ey01wWKBHGeZGq4rTtIMVqFhhsP90AXbDU75VmN6f+29srpQ304sOHmXXb8BITATNI+COFBTpfFmZjsjfcwB/bWV92TP76NOTyfiMmtLpiQH81P9BzdZQbjBJN7I=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690174 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL OJITE - COL. SAN MIGUEL ARCÁNGEL - GUTIÉRREZ ZAMORA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690175 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AGEB 0151, COLONIAS ANCLON Y ARENAL, RAFAEL MURILLO VIDAL                         | Sí          | Sí          | Sí         | No         |

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/54797



SELLO DIGITAL:

Txn8UT9KZnIN1a2g0XlhFbmQDZylrhu5QD+/MndS+lyh4Ey01wWKBHGeZGq4rTtIMVqFhhsP90AXbDU7SVmN6f+29srpQ304sOHmXXb8BITATNI+COFBTPfFmZJsfcnwB/bWV9ZTP76NOTyfiMmtLpiQH81P9BzdZQbjBJN7I=



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                  |                                  |                       |
|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019        |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690146   | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE        | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                  |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA |                   |                  | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES |
|                     |   |                   |                  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020            |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



  
 NORBERTO JUÁREZ MEJIA  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                  |                                  |                              |
|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019               |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690146   | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE        | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                         |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB |                   |                  | <b>Fuente de Financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA L |
|                     |   |                   |                  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                   |



**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.

NORBERTO JUAREZ MEJIA  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |  |                   |             |                                  |                            |
|---------------------|--|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> | PALO BLANCO | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690145  | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE   | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                       |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO |                   |             | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |  |                   |             | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

  
 JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |             |                                  |                              |
|---------------------|---|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | PALO BLANCO | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019               |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690145   | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE   | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                         |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA |                   |             | <b>Fuente de Financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA L |
|                     |   |                   |             | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                   |



**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

### Obervaciones:

Empty box for observations.



*Javier Oróstico López*  
**JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ**  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                  |                                  |                            |
|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690175   | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE        | <b>Número de estimación:</b>     | 3.00                       |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AGEB 0151, COLONIAS ANCLON Y ARENAL, RAFAEL MURILLO VIDAL |                   |                  | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |   |                   |                  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



  
 ALFREDO MORENO NERI  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

|                     |  |                   |                  |                                  |                              |
|---------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> | GUTIÉRREZ ZAMORA | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019               |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690175  | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE        | <b>Número de estimación:</b>     | 3.00                         |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AGEB 0151, COLONIAS ANCLON Y ARENAL, |                   |                  | <b>Fuente de Financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA L |
|                     |  |                   |                  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                   |



**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:




**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



  
**ALFREDO MORENO NERI**  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


### DATOS GENERALES

|                     |  |                   |            |                                  |                             |
|---------------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> | EL CEPILLO | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019              |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690451  | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE  | <b>Número de estimación:</b>     | 7.00                        |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583. |                   |            | <b>Fuente de financiamiento:</b> | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|                     |  |                   |            | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                  |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



  
**ALFREDO MORENO NERI**  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)


### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |            |                                  |                             |
|---------------------|---|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | EL CEPILLO | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019              |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690451   | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE  | <b>Número de estimación:</b>     | 7.00                        |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM |                   |            | <b>Fuente de Financiamiento:</b> | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|                     |   |                   |            | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                  |



**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



ALFREDO MORENO NERI  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                      |                                  |                             |
|---------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | SAN ANTONIO CORONADO | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019              |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690457   | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE            | <b>Número de estimación:</b>     | 3.00                        |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583 |                   |                      | <b>Fuente de financiamiento:</b> | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|                     |   |                   |                      | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                  |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



  
 RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
 INGENIERO  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

|                     |  |                   |                      |                                  |                             |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b> | SAN ANTONIO CORONADO | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019              |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690457  | <b>Periodo:</b>   | DICIEMBRE            | <b>Número de estimación:</b>     | 3.00                        |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL |                   |                      | <b>Fuente de Financiamiento:</b> | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|                     |  |                   |                      | <b>Fecha de revisión:</b>        | 06/01/2020                  |



**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

**RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA**  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                              |
|------------------------------|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> |
| 12/07/2019                   |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b>    |
| DICIEMBRE                    |

**DATOS GENERALES**

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                     | <b>LOCALIDAD:</b> PALO BLANCO     | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690145 |   |

|   |              |                                |                                     |                |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>     |              | SI                             | X                                   | NO             |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>      |              |                                |                                     |                |
| <b>TIPO DE ZONA:</b>                      | RURAL X      | <b>CLAVE AGE:</b>              | N/A                                 |                |
| <b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>           | SI X NO      | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b> | MUY ALTO                            | ALTO           |
| <b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>        | SI X NO      |                                | MEDIO X                             | BAJO           |
|   |              |                                | MUY BAJO                            |                |
| <b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b> |              |                                |                                     |                |
|   |              | DIRECTA X                      | INDIRECTA                           | COMPLEMENTARIA |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>      |              |                                |                                     |                |
| <b>LATITUD</b>                            | 20.514368125 | <b>LONGITUD</b>                | -97.104529640                       |                |
|   |              | <b>PROYECTO ESPECIAL</b>       | <b>CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE</b> | SI NO X        |

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

| No. EST.      | MONTO        | PÓLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |            |                    |                   |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|
|               |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN UN | \$255,626.91 | 1              | \$255,626.91 | 1005     | \$256,733.52      | \$0.00     | \$1,106.61 | \$0.00             | \$255,626.92      |
| TOTALES       | \$255,626.91 |                | \$255,626.91 |          | \$256,733.52      | \$0.00     | \$1,106.61 | \$0.00             | \$255,626.92      |

|  |                               |           |           |   |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$256,733.52                  | C/IVA     |           |   |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$256,733.52                  | C/IVA     |           |   |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |                               |           |           |   |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |                               |           |           |   |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE X  |           |   |
|  | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS |           |           |   |
|  | LICITACIÓN PÚBLICA            |           |           |   |

|                              |                           |               |                    |
|------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MGZ-FISM 2019/0145/OP-034 | <b>FECHA:</b> | 20/05/2019         |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | ROMA ASC S.A DE C.V.      |               |                    |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$256,733.52              | C/IVA         |                    |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>PROGRAMADA</b>         | REAL          |                    |
|                              | <b>INICIO</b>             | 21/05/2019    | 21/05/2019         |
|                              | <b>TÉRMINO</b>            | 15/06/2019    | 04/06/2019         |
|                              | <b>DÍAS</b>               | 25            | 15                 |
| <b>ANTICIPO:</b>             | <b>APLICA</b>             | NO APLICA     | X                  |
|                              | <b>MONTO:</b>             |               | <b>PORCENTAJE:</b> |
|                              | <b>FECHA DE PAGO:</b>     |               |                    |

| REPORTE                        |              |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
|                                | EXISTE       | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$256,733.52 | 05/06/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$256,733.52 | 05/06/2019 |
| <b>FINIQUITO:</b>              | \$256,733.52 | 05/06/2019 |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |              |            |

| AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 80  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 80  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 80  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**OBSERVACIONES:**

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



|  |   |              |                 |       |
|--|---|--------------|-----------------|-------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                       | ANTICIPO                                  | CUMPLIMIENTO | VICIOS OCULTOS  |       |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                      | \$22,132.20                               | \$25,673.35  |                 |       |
| <b>AFIANZADORA:</b>  | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |              |                 |       |
| <b>No. DE FIANZA:</b>  | 19785521                                  | 19786615     |                 |       |
| <b>FECHA:</b>  | 20/05/2019                                | 04/06/2019   |                 |       |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                               | <b>MONTO</b>                              | EXISTE       | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
|  | <b>PLAZO</b>                              |              | INICIAL         | FINAL |
|  | <b>NO APLICA</b>                          |              |                 |       |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b> | \$256,733.52                              |              | C/IVA           |       |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER OBOSILCO LÓPEZ  
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:  
02/08/2019  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

|                           |                       |              |                  |                         |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | GUTIERREZ ZAMORA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690146    |                         |   |

|                                |        |             |      |                         |          |       |               |                                    |   |                              |                |
|--------------------------------|--------|-------------|------|-------------------------|----------|-------|---------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: |        | SI          | X    | NO                      |          |       |               |                                    |   |                              |                |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |        |             |      |                         |          |       |               |                                    |   |                              |                |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL  | CLAVE AGEB: | 019A | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |          |       |               |                                    |   |                              |                |
|                                | URBANA |             |      | MUY ALTO                | ALTO     | MEDIO | BAJO          | MUY BAJO                           | X |                              |                |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       |        | SI          | X    | NO                      |          |       |               |                                    |   |                              |                |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |        | SI          | X    | NO                      |          |       |               |                                    |   |                              |                |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |        | LATITUD     |      | 20.441447968            | LONGITUD |       | -97.097302174 | TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |   |                              |                |
|                                |        |             |      |                         |          |       |               | DIRECTA                            | X | INDIRECTA                    | COMPLEMENTARIA |
|                                |        |             |      |                         |          |       |               | PROYECTO ESPECIAL                  |   | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE | SI NO X        |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
  
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
  
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

| No. EST.      | MONTO        | PÓLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |            |                    |                   |  |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--|
|               |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |  |
| ESTIMACIÓN UN | \$679,627.41 | 1              | \$679,627.41 | 1006     | \$682,569.52      | \$0.00     | \$2,942.11 | \$0.00             | \$679,627.41      |  |
| TOTALES       | \$679,627.41 |                | \$679,627.41 |          | \$682,569.52      | \$0.00     | \$2,942.11 | \$0.00             | \$679,627.41      |  |

|   |                               |           |           |   |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$682,569.52                  | C/IVA     |           |   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$682,569.52                  | C/IVA     |           |   |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |                               |           |           |   |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |                               |           |           |   |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |           |   |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |           |   |
|   | LICITACIÓN PÚBLICA            |           |           |   |

|                       |                           |            |             |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0146/OP-035 | FECHA:     | 03/05/2019  |
| CONTRATISTA:          | ROMA ASC S.A DE C.V.      |            |             |
| MONTO CONTRATADO:     | \$682,569.52              | C/IVA      |             |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA                | REAL       |             |
|                       | INICIO                    | 06/05/2019 | 06/05/2019  |
|                       | TÉRMINO                   | 15/06/2019 | 04/06/2019  |
|                       | DÍAS                      | 40         | 30          |
| ANTICIPO:             | APLICA                    | NO APLICA  | X           |
|                       | MONTO:                    |            | PORCENTAJE: |
|                       | FECHA DE PAGO:            |            |             |

| REPORTE                 |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | EXISTE       | FECHAS     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$682,569.52 | 05/06/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$682,569.52 | 05/06/2019 |
| FINIQUITO:              | \$682,569.52 | 05/06/2019 |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |            |

| AVANCE     | AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | ENE                | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO | 0                  | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| REAL       | 0                  | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ACUMULADO  | 0                  | 0   | 0   | 0   | 90  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ATRASO (%) | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

|   |           |   |                 |       |
|---|-----------|---|-----------------|-------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO                              | VIOS OCULTOS    |       |
| MONTO AFIANZADO:                                      |           | \$58,842.20                               | \$68,256.95     |       |
| AFIANZADORA:  |           | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |       |
| No. DE FIANZA:  |           | 1978430                                   | 197786715       |       |
| FECHA:  |           | 03/05/2019                                | 04/06/2019      |       |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | MONTO     | EXISTE                                    | IMPORTE/PERIODO | FECHA |
|   | PLAZO     |   | INICIAL         | FINAL |
|   | NO APLICA |   |                 |       |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |           | \$682,569.52                              | C/IVA           |       |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA  
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:  
06/01/2020  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                       | <b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AGEB 0151, COLONIAS ANCLON Y ARENAL, RAFAEL MURILLO VIDAL |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES I | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690175  |  |

|  |                                |   |         |
|--|--------------------------------|---|---------|
| <b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> |                                | <b>ANTECEDENTES:</b>                      |         |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>   |                                | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>            |         |
| <b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>             | <b>CLAVE AGEB:</b> 0151        | MUY ALTO                                  | ALTO    |
| <b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>       |                                | MEDIO                                     | BAJO    |
| <b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>   |                                | MUY BAJO                                  | X       |
| <b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>   |                                | <b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b> |         |
| <b>LATITUD:</b> 20.441148000   | <b>LONGITUD:</b> -97.087050000 | DIRECTA                                   | X       |
|  |                                | INDIRECTA                                 |         |
|  |                                | COMPLEMENTARIA                            |         |
|  |                                | PROYECTO ESPECIAL                         |         |
|  |                                | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE              | SI NO X |

| No. EST.     | MONTO          | PÓLIZAS CHEQUE |                | FACTURAS    |                   |            |             |                    |                   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|
|              |                | No.            | MONTO          | No.         | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR    | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN 3 | \$13,832.62    | 3              | \$13,832.62    | 0000403258  | \$13,892.50       | \$0.00     | \$59.88     | \$0.00             | \$13,832.62       |
| ESTIMACIÓN 2 | \$1,316,700.00 | 2              | \$1,316,700.00 | 404975228-B | \$1,322,400.00    | \$0.00     | \$5,700.00  | \$0.00             | \$1,316,700.00    |
| ESTIMACIÓN 1 | \$1,328,250.00 | 1              | \$1,328,250.00 | 409752228   | \$1,334,000.00    | \$0.00     | \$5,750.00  | \$0.00             | \$1,328,250.00    |
| TOTALES      | \$2,658,782.62 |                | \$2,658,782.62 |             | \$2,670,292.50    | \$0.00     | \$11,509.88 | \$0.00             | \$2,658,782.62    |

| REPORTE                 |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
|                         | EXISTE         | FECHAS     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$2,670,292.50 | 06/12/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$2,670,292.50 | 06/12/2019 |
| FINIQUITO:              | \$0.00         |            |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |                |            |

| AVANCE FISICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 60  | 100 |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 60  | 100 |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 60  | 100 |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., ROTULACIÓN DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO;  
CANAL ABIERTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., ROTULACIÓN DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., ROTULACIÓN DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO;  
CANAL ABIERTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., ROTULACIÓN DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO.

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$2,670,292.50  | C/IVA                           |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$2,670,292.50  | C/IVA                           |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>  |                                 |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |   |                                 |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>  |                                 |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |   |                                 |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> | EXISTE <input type="checkbox"/> |

|                              |                                 |   |             |
|------------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MGZ-FISM2019/0175/OP-63         | <b>FECHA:</b>                                 | 18/10/2019  |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | CARLOS MARIO CORREA FLORES      |   |             |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$2,670,292.50                  | C/IVA   |             |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>PROGRAMADA</b>               | <b>REAL</b>                                   |             |
|                              | INICIO                          | 21/10/2019                                    |             |
|                              | TÉRMINO                         | 06/12/2019                                    |             |
|                              | DÍAS                            | 47  |             |
| <b>ANTICIPO:</b>             | APLICA <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |             |
|                              | MONTO:                          |   | PORCENTAJE: |
|                              | FECHA DE PAGO:                  |   |             |

|  |   |                            |              |
|--|---|----------------------------|--------------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                       | ANTICIPO                                      | <b>CUMPLIMIENTO:</b>       |              |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                      | \$230,197.63                                  | <b>VIOS OCULTOS:</b>       | \$267,029.25 |
| <b>AFIANZADORA:</b>  | Fianzas Dorama, S.A                           | <b>Fianzas Dorama, S.A</b> |              |
| <b>NO. DE FIANZA:</b>  | 18A86860                                      | <b>18A87014</b>            |              |
| <b>FECHA:</b>  | 18/10/2019                                    | <b>06/12/2019</b>          |              |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                               | EXISTE <input type="checkbox"/>               | <b>IMPORTE/PERIODO</b>     | <b>FECHA</b> |
|  | MONTO   | INICIAL                    | FINAL        |
|  | PLAZO   |                            |              |
|  | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |                            |              |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b> | \$2,670,292.50                                | C/IVA                      |              |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
ALFREDO MORENO NERI SUPERVISOR



FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:  
09/09/2019  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

| DATOS GENERALES           |                         |              |  |
|---------------------------|-------------------------|--------------|--|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA        | LOCALIDAD:   | EL CEPILLO   |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | CAMINOS Y PUENTES FEDER | No. DE OBRA: | 2019300690451  |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:   |                         |              | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583. |

| ANTECEDENTES:                      |                   |                              |                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:     | SI                | X                            | NO               |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:      |                   |                              |                  |
| TIPO DE ZONA:                      | RURAL             | CLAVE AGE:                   | N/A              |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:           | SI                | NO                           | X                |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:       | SI                | X                            | NO               |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL:            |                   |                              |                  |
|                                    | MUY ALTO          | ALTO                         | MEDIO X BAJO     |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: |                   |                              |                  |
|                                    | DIRECTA           | INDIRECTA                    | COMPLEMENTARIA X |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:     |                   |                              |                  |
| LATITUD                            | 20.438964517      | LONGITUD                     | -97.124880075    |
|                                    | PROYECTO ESPECIAL | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE | SI NO X          |

| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  |
|--|
| EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO RALLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO. |

| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  |
|--|
| EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO RALLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO. |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |                |                |                |            |                   |            |             |                    |                   |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|
| No. EST.                   | MONTO          | POLIZAS CHEQUE |                |            | FACTURAS          |            |             |                    |                   |
|                            |                | No.            | MONTO          | No.        | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR    | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACIÓN 7               | \$518,000.01   | 7              | \$518,000.01   | 0000409674 | \$518,000.01      | \$0.00     | \$2,242.42  | \$0.00             | \$518,000.01      |
| ESTIMACIÓN 6               | \$505,000.00   | 6              | \$505,000.00   | 1261       | \$507,186.15      | \$0.00     | \$2,186.15  | \$0.00             | \$505,000.00      |
| ESTIMACIÓN 4               | \$300,300.00   | 4              | \$300,300.00   | 953        | \$301,600.00      | \$0.00     | \$1,300.00  | \$0.00             | \$300,300.00      |
| ESTIMACIÓN 3               | \$265,650.00   | 3              | \$265,650.00   | 942        | \$266,800.00      | \$0.00     | \$1,150.00  | \$0.00             | \$265,650.00      |
| ESTIMACIÓN 2               | \$554,400.00   | 2              | \$554,400.00   | 931        | \$556,800.00      | \$0.00     | \$2,400.00  | \$0.00             | \$554,400.00      |
| ESTIMACIÓN 1               | \$963,963.00   | 1              | \$963,963.00   | 909        | \$968,136.00      | \$0.00     | \$4,173.00  | \$0.00             | \$963,963.00      |
| ESTIMACIÓN 5               | \$240,240.00   | 5              | \$240,240.00   | 1072       | \$241,280.00      | \$0.00     | \$1,040.00  | \$0.00             | \$240,240.00      |
| TOTALES                    | \$3,347,553.01 |                | \$3,347,553.01 |            | \$3,359,802.16    | \$0.00     | \$14,491.57 | \$0.00             | \$3,347,553.01    |

|   |                               |           |           |   |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$3,500,000.00                | C/IVA     |           |   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$3,500,000.00                | C/IVA     |           |   |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |                               |           |           |   |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE                        | NO EXISTE | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |                               |           |           |   |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |           |   |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |           |   |
|   | licitación pública            |           |           |   |

| REPORTE                 |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
|                         | EXISTE         | FECHAS     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$1,027,428.58 | 26/12/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$3,362,044.58 | 26/12/2019 |
| FINIQUITO:              | \$0.00         |            |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |                |            |

| AVANCE FÍSICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                       |  |             |            |
|-----------------------|--|-------------|------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-CAPUFE 2019/0451/OP-001                            | FECHA:      | 02/07/2019 |
| CONTRATISTA:          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |             |            |
| MONTO CONTRATADO:     | \$3,500,000.00   | C/IVA       |            |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | PROGRAMADA   | REAL        |            |
|                       | INICIO   | 01/07/2019  | 03/07/2019 |
|                       | TÉRMINO  | 30/08/2019  | 30/07/2019 |
|                       | DÍAS   | 61          | 0          |
|                       | APLICA   | NO APLICA   | X          |
| ANTICIPO:             | MONTO:   | PORCENTAJE: |            |
|                       | FECHA DE PAGO:   |             |            |

|   |                                |                 |                                |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO                       | CUMPLIMIENTO    | VICIOS OCULTOS                 |
| MONTO AFIANZADO:                                      | \$301,724.14                   | \$350,000.00    |                                |
| AFIANZADORA:  | FIANZAS MONTERREY, S.A DE C.V. |                 | FIANZAS MONTERREY, S.A DE C.V. |
| No. DE FIANZA:  | 19786920                       | 19787062        |                                |
| FECHA:  | 02/07/2019                     | 30/07/2019      |                                |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | EXISTE                         | IMPORTE/PERIODO | FECHA                          |
|   | MONTO                          | INICIAL         | FINAL                          |
|   | PLAZO                          |                 |                                |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$3,500,000.00                 | C/IVA           |                                |

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI  
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE ELABORACION:</b> | 06/12/2019 |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b>    | DICIEMBRE  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA                       | <b>LOCALIDAD:</b> SAN ANTONIO CORONADO | <b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583 |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> CAMINOS Y PUENTES FEDER | <b>No. DE OBRA:</b> 2019300690457      |  |

|                                       |                       |   |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| <b>ANTECEDENTES:</b>                  |                       | <b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>            |                                      |
| <b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> | SI X NO               | MUY ALTO                                  | ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO           |
| <b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>  |                       | <b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b> |                                      |
| <b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL URBANA     | <b>CLAVE AGE:</b> N/A | DIRECTA                                   | INDIRECTA COMPLEMENTARIA X           |
| <b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>       | SI NO X               | PROYECTO ESPECIAL                         | CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X |
| <b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b>   | SI X NO               |   |                                      |

|  |
|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:</b>   |
| EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO. |
| EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO,   |

|  |
|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:</b>   |
| EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO. |
| EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO,   |

| No. EST.       | MONTO                 | POLIZAS CHEQUE |                       | FACTURAS   |                       |               |                   |                    |                       |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|                |                       | No.            | MONTO                 | No.        | IMPORTE OBRA EST.     | AMORTIZADO    | 5 MILLAR          | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO     |
| ESTIMACION 3   | \$404,250.00          | 3              | \$404,250.00          | 0000409674 | \$406,000.00          | \$0.00        | \$1,750.00        | \$0.00             | \$404,250.00          |
| ESTIMACION 1   | \$311,850.00          | 1              | \$311,850.00          | 409674180  | \$313,200.00          | \$0.00        | \$1,350.00        | \$0.00             | \$311,850.00          |
| ESTIMACION 2   | \$311,850.00          | 2              | \$311,850.00          | 403258748  | \$313,200.00          | \$0.00        | \$1,350.00        | \$0.00             | \$311,850.00          |
| <b>TOTALES</b> | <b>\$1,027,950.00</b> |                | <b>\$1,027,950.00</b> |            | <b>\$1,032,400.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,450.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,027,950.00</b> |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       | \$3,500,000.00  | C/IVA    |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             | \$3,500,000.00  | C/IVA    |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE NO EXISTE NO APLICA  | X        |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |   |          |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE NO EXISTE NO APLICA  | X        |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |   |          |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA | EXISTE X |

| REPORTE                        |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
|                                | EXISTE         | FECHAS     |
| <b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b> | \$404,250.00   | 05/12/2019 |
| <b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b> | \$1,032,400.00 | 05/12/2019 |
| <b>FINIQUITO:</b>              | \$0.00         |            |
| <b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b> |                |            |

| AVANCE FISICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|                       |
|-----------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b> |
|                       |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

|                              |  |               |            |
|------------------------------|--|---------------|------------|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MGZ-CAPUFÉ 2019/0457/OP-007                | <b>FECHA:</b> | 11/11/2019 |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. |               |            |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$3,500,000.00                             | C/IVA         |            |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | PROGRAMADA                                 | REAL          |            |
|                              | INICIO                                     | 02/09/2019    | 13/11/2019 |
|                              | TÉRMINO                                    | 30/09/2019    | 27/12/2019 |
|                              | DÍAS                                       | 29            | 45         |
| <b>ANTICIPO:</b>             | APLICA                                     | NO APLICA     | X          |
|                              | MONTO:                                     |               |            |
|                              | FECHA DE PAGO:                             |               |            |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TIPO DE FIANZA:</b>                                       | ANTICIPO            | CUMPLIMIENTO        | VICIOS OCULTOS      |
| <b>MONTO AFIANZADO:</b>                                      | \$301,724.14        | \$350,000.00        | \$350,000.00        |
| <b>AFIANZADORA:</b>  | Fianzas Dorama, S.A | Fianzas Dorama, S.A | Fianzas Dorama, S.A |
| <b>No. DE FIANZA:</b>  | 18A86906            | 18A87025            | 18A87025            |
| <b>FECHA:</b>  | 11/11/2019          | 27/12/2019          | 27/12/2019          |
| <b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>                               | EXISTE              | IMPORTE/PERIODO     | FECHA               |
|  | MONTO               |                     |                     |
|  | PLAZO               | INICIAL             | FINAL               |
| <b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b> | NO APLICA           | \$3,500,000.00      | C/IVA               |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
 RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA SUPERVISOR

FORMATO 11





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /54799

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fecha de recepción de documentación:       | 15/01/2020 03:48:41 p. m.   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/01/2020                  |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública     |
| Periodo:                                   | DICIEMBRE                   |
| Fuente de financiamiento:                  | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí                          |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez          |
| Observaciones:                             |                             |

Cadena original:

W0Xzq/meXTyICyGxcs98wOEYnT/qzPK0RoWDL4X7gxID3tZAW5IZXoIAGxsNJ2S/tZMiyAkiNJVFLCoLEhH  
OR69EuOrIRv866+ttE4ch/Nhqxf1f0Sca5Z13tSn7hZ6QWrHelzOCKNbkhkIjtPhsswKGUtzhreHQQzInb39Nrr  
U=



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PUBLICAS**

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /54798

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |   |
|--|---|
| Fecha de recepción de documentación:       | 15/01/2020 03:54:15 p. m.   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/01/2020  |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública   |
| Periodo:                                   | DICIEMBRE   |
| Fuente de financiamiento:                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí  |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez  |
| Observaciones:                             |   |

Cadena original:

aYTDEEG65zD9zkQrLg43mPlXgREfr8PVxzGhayzxH/wMv8oZkiwokjaGahs4vMSMWkDYWW2V4Uc3TQ72  
j5pldKf/AcRzXhHsN5ILT/bl2gWsz906Y5o8b7CkPOuZ8zQ3Fla1HMycoqaHZdU3Zk0DWsElxmeDz0dwoNrJ  
r/tSKRc=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /54797

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |  |
|--|--|
| Fecha de recepción de documentación:       | 15/01/2020 03:57:38 p. m.  |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/01/2020   |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública  |
| Periodo:                                   | DICIEMBRE  |
| Fuente de financiamiento:                  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí   |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez   |
| Observaciones:                             |  |

Cadena original:

Txn8UT9KZnIN1a2g0XIhFbmqDZylrhu5QD+/MndS+lyh4Ey01wWKBHGeZGq4rTtIMVqFhhsP90AXbDU7S  
VmN6f+29srpQ304sOHmXXb8BITATNI+COFBTPfZjsjfcnwB/bWV9ZTP76NOTyfiMmtLpiQH81P9BzdZ  
QbjBJN7I=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*