



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# AGOSTO 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2019/24/09-0434  
ASUNTO: REPORTE MES DE AGOSTO

**C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁZQUEZ**  
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO  
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.  
**P R E S E N T E :**

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Agosto 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el Acta de Cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 28 de Agosto de 2019.

**A T E N T A M E N T E**

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2019/24/09-0434  
ASUNTO: REPORTE MES DE AGOSTO

**DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO**  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO  
XALAPA, VERACRUZ.  
**PRESENTE:**

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Agosto 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el Acta de Cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 28 de Agosto de 2019.

**ATENTAMENTE**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.





ACTA NUMERO **40** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

PRESIDENTE  
MUNICIPAL

SINDICA  
ÚNICA

REGIDOR  
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

REGIDORA  
SEGUNDA

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.-----

REGIDOR  
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, RECURSOS FISCALES 2019.-----

REGIDORA  
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.** -----

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.**-----



En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de agosto de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de agosto del año 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de agosto del año 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, RECURSOS FISCALES 2019. -----**

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de agosto de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FORTAMUN DF 2019 no se presenta movimientos durante el mes y de CAPUFE 2019, FISM DF 2019, Recursos Fiscales. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de agosto del año 2019; de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, Recursos Fiscales 2019.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de agosto del año 2019, de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2019, Recursos Fiscales 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**6.- ASUNTOS GENERALES. -----**

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

**7.- CLAUSURA. -----**

  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

  
SÍNDICA  
ÚNICA

  
REGIDOR  
PRIMERO

  
REGIDORA  
SEGUNDA

  
REGIDOR  
TERCERO

  
REGIDORA  
CUARTA

  
SECRETARIO DE  
AYUNTAMIENTO





Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

C.   
WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

**SÍNDICA**  
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
PRESIDENCIA

C.   
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021

¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021

¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA SEGUNDA  
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
REGIDORA SEGUNDA

C.   
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA  
REGIDOR TERCERO

¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA TERCERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
REGIDURIA CUARTA  
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA

C.   
JORGE CHENA BATRES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

**SECRETARÍA**

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51115

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690003 | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690002 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690001 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CON-CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA   | No          | No          | No         | No         |



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GOBIERNO DE ZAMORA, MICHOACÁN

2018 - 2021

OBRAS  
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

RanACTfE7aDDZ/Pgq77AHCoK0J99A/73oHf1DnHnOpsLOzvHU9dc0mUkvisPyFGzo0Pice3mxbzoiCEusvRDUvtmg1ceqxeIAy23QPhIFRX3Le1ugPSUwXRqdx3yntjrOP4PNKnNsCAuAlyZj/ZRArmdlIHsgIOGgh+J7fkzFg=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51114

| Número Obra | Descripción | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51114



SELLO DIGITAL:

S/ymXECCL3XJ8odRUvOGCpt00281/Oy4N8i01Cz1maSd/VzGpZe7xVlKniH0mXEgQMhbTS+4e2H3alrJqP3CcfgrMYsfNcvVhxlDaaHLMaZ5wR+b2uTae1OisseBvGt2FMDIPkNYZTwvQpNHKg7RxlFetIMIEzdlBeKpro/004=



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51599

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690101 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500                           | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690102 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+ 000                             | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690103 | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690104 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA - TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000                               | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690105 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690106 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA/COMEDOR Y BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y          | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690107 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS                                     | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690108 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO              | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690109 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN                    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690113 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0151 GUTIÉRREZ ZAMORA   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690114 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185 GUTIÉRREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690121 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA  | No          | No          | No         | No         |



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE ZAMORA, INCL.  
2018-2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

P9VVaPIfK2sq9dX861HTLoFG4OhG6Xbz8hyx0GwfqK5UYd5SEa0DamzqqPm7Hc2vkmaBgITONdJXwHhVdtYVmaynUnoIwIU8Zwnbd/CZ0FBEGthSq23WMBf+2rUH3oK7jLZMPiX+5Jlwnq1olrGWC7uitsaOAskKb3e0i7Ug=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51599

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690122 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD<br>IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO                                    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690123 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD<br>PAGUAS DE CORONADO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690124 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD<br>DE ANCLON Y ARENAL                                       | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690125 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE<br>HERMENEGILDO GALEANA                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690126 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE<br>MACARENA ARRAZOLA   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690127 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL<br>MORRO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690128 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE<br>ANCLON Y ARENAL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690129 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE<br>SOTO Y GAMA   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690130 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA<br>LUZ DEL PORTUGUÉS                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690131 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL<br>MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD<br>HERMENEGILDO GALEANA | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690132 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL<br>MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD<br>RAFAEL VALENZUELA    | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690133 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL<br>MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD                         | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690134 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD<br>DE HERMENEGILDO GALEANA                                  | No          | No          | No         | No         |

SELLO DIGITAL:

p9VVVaPIFK2sq9dX861HTLoFG40Hg6Xbz8hyx0GwfqKSUYd5SEa0DamzqqPm7Hc2vkmaBgITONDmXwHhVdtYMvaynUnoIwU8Zwnbd/CZ0FBEGthSq33WMbf+2rUH3ok7jLZMPiX+5JlwnqIolrGWC7uitsaOAskb3e07UG=



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZAMORA, MICHOACÁN  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51599

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690135 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690136 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690137 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FIDEL HERRERA DE LA AGEB 019A  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690138 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COCO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690139 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ENSENADA DEL CEPILLO   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690140 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CEPILLO  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690141 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690142 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARIO HERNÁNDEZ POSADAS   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690143 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE ARROYO GRANDE   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690144 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ARENA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690145 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690146 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA                           | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690147 | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE CALLES FARALLÓN Y MURILLO VIDAL EN COLONIA ANCLON Y ARENAL | No          | No          | No         | No         |

SELLO DIGITAL:

P9VVaPIfK2sq9dX861HTLoFG40hGg6Xbz8hyx0GwfqK5UYd55Ea0DamzqPm7Hc2vkmabgiTONDnjXwHhVdtYmVaynUnolwIU8Zwnbd/CZ0FBEGthSq23WMBF+2rUH3oK7jLZMPiX+5Jiwnq1olrGCWC7uitsaOAskkb3e0i7Ug=



EL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL  
DE QUERÉTARO

2018 - 2021

OBRAS  
PÚBLICAS



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51599

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690148 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE: 30EJN0082Z                                   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690149 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS                         | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690150 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MÉXICO, LOMAS DE ARENA | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690151 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690152 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690153 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690154 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690155 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 019A, COL. CUAUHTLAN   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690156 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690157 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690158 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0202 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690159 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA  | Sí          | No          | Sí         | No         |



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51599

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690160 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD<br>RICARDO FLORES MAGÓN  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690161 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD<br>LOMAS CHICAS  | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690162 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD<br>RANCHO LAS BOMBAS RICARDO FLORES MAGÓN  | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690163 | REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE DE<br>ABASOLO Y CALLEJÓN BUSTAMANTE EN COLONIA  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690164 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE<br>IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA<br>JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U,<br>COL. ASOCIACIÓN CIVIL | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690170 | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD<br>DE EL CERRITO, ANCLON Y ARENAL  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690171 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO:<br>LA IGLESIA AL RÍO, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA<br>ROSA)  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690165 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO:<br>CEMENTERIO-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO<br>(SANTA ROSA)   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690166 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO:<br>PANCHITO DURAN-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO<br>PUERTO (SANTA ROSA)   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690168 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO:<br>EMILIO MARTÍNEZ ESQUINA CHENEL-LAS VEGAS,<br>LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)                               | Sí          | No          | Sí         | No         |



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51599

| Número Obra   | Descripción   | Formato 09H Formato 09V |    | Formato 11 |    | Formato 12 |
|---------------|---|-------------------------|----|------------|----|------------|
| 2019300690169 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO:<br>JUSTINIANO VÁZQUEZ-ANTONIO BANDALA, LOCALIDAD<br>CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | Sí                      | No | Sí         | No | No         |
| 2019300690167 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO:<br>FILOGONIO VEGA-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO<br>PUERTO (SANTA ROSA)           | Sí                      | No | Sí         | No | No         |



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

P9VVaPIFK2sq9dXB61HTLoFG4OhGg6Xbz8hyxOGwfqK5UYd5SEa0DamzqqPm7Hc2vkmabgTONDnjXwHhVdtYmVaynUnolJwIU8Zwnbd/CZ0FBEGthSq23WMBf+2tUH3oK7jflZMPiX+5Jiwnq1olrGWC7uitsaOAskkb3e0t7Ug=



Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/51600

| Número Obra   | Descripción  | Formato 09H | Formato 09V | Formato 11 | Formato 12 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 2019300690450 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO- A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200. | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690451 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.   | Sí          | No          | Sí         | No         |
| 2019300690452 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA                | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690453 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ALLENDE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y SIN NOMBRE DEL 0+000 AL 0+138.                                      | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690454 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO RURAL EL CEPILLO ENTRONQUE CAMINO VIEJO ENSENADA EL CEPILLO DEL KM 0+00 AL 0+127   | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690455 | REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN : JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO.  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690456 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LA RIVERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y CALLE MORELOS  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690457 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583  | No          | No          | No         | No         |
| 2019300690458 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS-CORONADO DEL KM 0+000 AL 0+361  | Sí          | No          | Sí         | No         |



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

|              |   |            |                  |                           |                            |
|--------------|---|------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | GUTIÉRREZ ZAMORA | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690148.00  | Periodo:   | AGOSTO           | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE: 30EJN0082Z |            |                  | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |   |            |                  | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



II. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI  
INGENIERO  
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal  
c.c.p. Contralor Interno  
c.c.p. Tesorero Municipal  
c.c.p. Director de Obras Públicas  
c.c.p. Orfís

Observaciones:





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|              |   |            |              |                           |                            |
|--------------|---|------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | LOMAS CHICAS | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690149.00  | Periodo:   | AGOSTO       | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS |            |              | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |   |            |              | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

  
**RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA**  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orffis

Observaciones:





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

| DATOS GENERALES |                  |  |                            |
|-----------------|------------------|--|----------------------------|
| Municipio:      | GUTIÉRREZ ZAMORA | Localidad:   | GUTIÉRREZ ZAMORA           |
| No. de obra:    | 2019300690157.00 | Periodo:   | AGOSTO                     |
| Descripción:    |                  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA |                            |
|                 |                  | Ejercicio fiscal:  | EJERCICIO 2019             |
|                 |                  | Número de estimación:  | 1.00                       |
|                 |                  | Fuente de financiamiento:  | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                 |                  | Fecha de revisión:   | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021

OBRAS  
PÚBLICAS

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS

INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

Observaciones:



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|              |  |            |                  |                           |                            |
|--------------|--|------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | Localidad: | GUTIÉRREZ ZAMORA | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690159  | Periodo:   | AGOSTO           | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA |            |                  | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |  |            |                  | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

OBRAS  
PÚBLICAS

RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA

INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orffis

Observaciones:





## H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

## DATOS GENERALES

|              |   |            |              |                           |                            |
|--------------|---|------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | LOMAS CHICAS | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690161.00  | Periodo:   | AGOSTO       | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS |            |              |                           |                            |
|              |   |            |              | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |   |            |              | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

FOTO

Concepto de  
obra ejecutado:H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

2019 - 2021

OBRAS  
PÚBLICASNORBERTO JUAREZ MEJIA  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis





## H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

## DATOS GENERALES

|              |   |            |                      |                           |                            |
|--------------|---|------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | RICARDO FLORES MAGÓN | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690162   | Periodo:   | AGOSTO               | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO LAS BOMBAS RICARDO FLORES MAGÓN |            |                      | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |   |            |                      | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:Concepto de  
obra ejecutado:

FOTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021OBRAS  
PÚBLICASLEONEL RODRIGUEZ RÍOS  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|              |   |            |                             |                           |                            |
|--------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690165.00  | Periodo:   | AGOSTO                      | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: CEMENTERIO-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |            |                             | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |   |            |                             | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

2018 - 2021

OBRA  
PÚBLICAS

LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís

Observaciones:





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                   |                             |                                  |                            |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b> | ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | <b>Ejercicio fiscal:</b>         | EJERCICIO 2019             |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690166.00  | <b>Periodo:</b>   | AGOSTO                      | <b>Número de estimación:</b>     | 1.00                       |
| <b>Descripción:</b> | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: PANCHITO DURAN-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |                   |                             | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|                     |   |                   |                             | <b>Fecha de revisión:</b>        | 09/09/2019                 |



-FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

NORBERTO JUÁREZ MEJIA  
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

Observaciones:





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |   |                                  |                             |                              |                |
|---------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | <b>Localidad:</b>                | ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | <b>Ejercicio fiscal:</b>     | EJERCICIO 2019 |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690167.00  | <b>Periodo:</b>                  | AGOSTO                      | <b>Número de estimación:</b> | 1.00           |
| <b>Descripción:</b> | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FILOGONIO VEGA-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |                                  |                             |                              |                |
|                     |   | <b>Fuente de financiamiento:</b> | FONDO DE APORTACIONES PARA  |                              |                |
|                     |   | <b>Fecha de revisión:</b>        | 09/09/2019                  |                              |                |



- FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021

OBRA  
PUBLICAS

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS  
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

Observaciones:





## H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

## DATOS GENERALES

|              |   |            |                             |                           |                            |
|--------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019             |
| No. de obra: | 2019300690168.00  | Periodo:   | AGOSTO                      | Número de estimación:     | 1.00                       |
| Descripción: | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: EMILIO MARTÍNEZ ESQUINA CHENEL-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |            |                             | Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA |
|              |   |            |                             | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                 |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:Concepto de  
obra ejecutado:

FOTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2016 - 2021OBRAS  
PÚBLICASALFREDO MORENO NERI  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|              |  |            |                             |                           |                    |
|--------------|--|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | Localidad: | ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019     |
| No. de obra: | 2019300690169.00   | Periodo:   | AGOSTO                      | Número de estimación:     | 1.00               |
| Descripción: | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: JUSTINIANO VÁZQUEZ-ANTONIO<br>BANDALA, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |            |                             |                           |                    |
|              |  |            |                             | Fuente de financiamiento: | MUNICIPAL Y DE LAS |
|              |  |            |                             | Fecha de revisión:        | 09/09/2019         |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

Observaciones:

LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ  
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

|              |  |            |                             |                           |                             |
|--------------|--|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | Localidad: | INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ F | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019              |
| No. de obra: | 2019300690450  | Período:   | AGOSTO                      | Número de estimación:     | 1.00                        |
| Descripción: | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO- A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ |            |                             | Fuente de financiamiento: | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|              |  |            |                             | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                  |



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021

OBRAS  
PÚBLICAS

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS  
INGENIERO  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

|                     |  |                                  |                             |                              |                |
|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Municipio:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA   | <b>Localidad:</b>                | EL CEPILLO                  | <b>Ejercicio fiscal:</b>     | EJERCICIO 2019 |
| <b>No. de obra:</b> | 2019300690451.00   | <b>Periodo:</b>                  | AGOSTO                      | <b>Número de estimación:</b> | 1.00           |
| <b>Descripción:</b> | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583. |                                  |                             |                              |                |
|                     |  | <b>Fuente de financiamiento:</b> | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |                              |                |
|                     |  | <b>Fecha de revisión:</b>        | 09/09/2019                  |                              |                |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:

Concepto de  
obra ejecutado:



FOTO



AL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021

  
ALFREDO MORENO NERI  
INGENIERO  
Supervisor responsable

### OBRAS PUBLICAS

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

Observaciones:



## H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.


## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

## DATOS GENERALES

|              |   |            |              |                           |                             |
|--------------|---|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Municipio:   | GUTIÉRREZ ZAMORA  | Localidad: | LOMAS CHICAS | Ejercicio fiscal:         | EJERCICIO 2019              |
| No. de obra: | 2019300690458   | Periodo:   | AGOSTO       | Número de estimación:     | 1.00                        |
| Descripción: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS-CORONADO DEL KM 0+000 AL 0+361 |            |              | Fuente de financiamiento: | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
|              |   |            |              | Fecha de revisión:        | 09/09/2019                  |



FOTO

Concepto de obra  
ejecutado:Concepto de  
obra ejecutado:

FOTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

2018 - 2021

OBRAS  
PÚBLICASNORBERTO JUAREZ MEJIA  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Ofis



## DATOS GENERALES

|                                  |                         |                     |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>                | GUTIÉRREZ ZAMORA        | <b>LOCALIDAD:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> | FONDO DE APORTACIONES F | <b>No. DE OBRA:</b> | 2019300690148    |

## DATOS GENERALES

|                                  |                         |                     |                  |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>MUNICIPIO:</b>                | GUTIÉRREZ ZAMORA        | <b>LOCALIDAD:</b>   | GUTIÉRREZ ZAMORA |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> | FONDO DE APORTACIONES F | <b>No. DE OBRA:</b> | 2019300690148    |

| TIPO DE<br>ZONA | CLAVE | GRADO DE REZAGO SOCIAL |
|-----------------|-------|------------------------|
| RURAL           | Y     | MUY ALTO               |
| URBANA          |       | ALTO                   |
|                 |       | MEDIO                  |
|                 |       | BAJO                   |
|                 |       | MUY BAJO               |
|                 |       | X                      |

| SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO | SI | X | NO |                |   |
|-----------------------------|----|---|----|----------------|---|
|                             |    |   |    | DIRECTA        | X |
|                             |    |   |    | INDIRECTA      |   |
|                             |    |   |    | COMPLEMENTARIA |   |

## ESTADO FINANCIERO DE OBRA\*

| No. EST. | MONTO |       | FACTURAS |                          |            | IMPORTE               |
|----------|-------|-------|----------|--------------------------|------------|-----------------------|
|          | No.   | MONTO | No.      | IMPORTE<br>CARGO A CONT. | AMORTIZADO |                       |
|          |       |       |          |                          | 5 MILLAR   | CARGOS<br>ADICIONALES |

[illegible][illegible]

|         |              |              |        |          |        |              |
|---------|--------------|--------------|--------|----------|--------|--------------|
| TOTALES | \$147,859.91 | \$147,859.91 | \$0.00 | \$640.09 | \$0.00 | \$147,859.91 |
|---------|--------------|--------------|--------|----------|--------|--------------|

[illegible][illegible]

OBSERVACIONES:



## CONSTITUCIONAL

1717-2021  
2018-2021  
ADP 16

1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACION: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

|                           |                       |              |               |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | LOMAS CHICAS  | DATOS GENERALES   |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690149 | DESCRIPCION DE LA OBRA:   |
|                           |                       |              |               | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS |

|                                |  |              |   |    |                         |      |       |      |          |
|--------------------------------|--|--------------|---|----|-------------------------|------|-------|------|----------|
| ANTECEDENTES:                  |  |              |   |    |                         |      |       |      |          |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: |  | SI           | X | NO | GRADO DE REZAGO SOCIAL: |      |       |      |          |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |  | CLAVE        |   |    | MUY ALTO                | ALTO | MEDIO | BAJO | MUY BAJO |
| TIPO DE ZONA:                  |  | RURAL        |   |    | X                       |      |       |      |          |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       |  | SI           | X | NO | X                       |      |       |      |          |
| SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO    |  | SI           | X | NO | X                       |      |       |      |          |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |  | LONGITUD     |   |    | -97.142907000           |      |       |      |          |
| LATITUD                        |  | 20.412811000 |   |    | X                       |      |       |      |          |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |             |                |             |                   |            |          |                    |                   |                   |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| No. EST.                   | MONTO       | POLIZAS CHEQUE |             | IMPORTE OBRA EST. | FACTURAS   |          | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE DEVENGADO |
|                            |             | No.            | MONTO       |                   | AMORTIZADO | 5 MILLAR |                    |                   |                   |
| ESTIMACION UN              | \$80,090.71 | 1              | \$80,090.71 | A1070             | \$0.00     | \$346.71 | \$0.00             | \$80,090.71       | \$80,090.71       |
| TOTALES                    | \$80,090.71 |                | \$80,090.71 |                   | \$0.00     | \$346.71 | \$0.00             | \$80,090.71       | \$80,090.71       |

| REPORTE                 |             | FECHAS |            |
|-------------------------|-------------|--------|------------|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$80,437.42 | EXISTE | 25/06/2019 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$80,437.42 |        | 25/06/2019 |
| FINQUITO:               | \$80,437.42 |        | 25/06/2019 |
| ACTA ENTREGA RECEPCION: |             |        |            |

| AVANCE FISICO REAL |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE             | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | REAL       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | ACUMULADO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATRASSO (%)        |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

|   |                               |             |           |   |
|---|-------------------------------|-------------|-----------|---|
| DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:                               |                               |             |           |   |
| TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS) |                               |             |           |   |
| DESCRIPCION DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:                               |                               |             |           |   |
| TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS) |                               |             |           |   |
| MONTO AUTORIZADO:   |                               | \$80,437.42 | C/IVA     |   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:   |                               | \$80,437.42 | C/IVA     |   |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:  | EXISTE                        | NO EXISTE   | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:   |                               |             |           |   |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:  | EXISTE                        | NO EXISTE   | NO APLICA | X |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:   |                               |             |           |   |
| TIPO DE LICITACIÓN:   | EXISTE                        |             |           |   |
|   | X                             |             |           |   |
|   | ADJUDICACIÓN DIRECTA          |             |           |   |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS |             |           |   |
|   | LICITACIÓN PÚBLICA            |             |           |   |

|                       |                           |        |            |
|-----------------------|---------------------------|--------|------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0149/OP-035 | FECHA: | 14/06/2019 |
| CONTRATISTA:          | ROMA ASC S.A DE C.V.      |        |            |
| MONTO CONTRATADO:     | \$80,437.42               |        |            |
| PERIODO DE EJECUCION: | INICIO 15/06/2019         | REAL   |            |
|                       | TERMINO 31/08/2019        |        |            |
|                       | DIAS 78                   |        |            |
| APLICA:               | NO APLICA                 | X      |            |
| MONTO:                |                           |        |            |
| FECHA DE PAGO:        |                           |        |            |

|   |           |   |                 |
|---|-----------|---|-----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO                              | VICIOS OCULTOS  |
| MONTO AFIANZADO:                                      |           | \$6,934.26                                | \$8,043.74      |
| AFIANZADORA:  |           | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |
| No. DE FIANZA:  |           | 19786802                                  | 19786809        |
| FECHA:  |           | 14/06/2019                                | 24/06/2019      |
| CONVENIO  | MONTO     | EXISTE                                    | IMPORTE/PERIODO |
| MODIFICATORIO:  | PLAZO     | INICIAL                                   | FINAL           |
|   | NO APLICA |   |                 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |           | \$80,437.42                               | C/IVA           |
| ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA                        |           |   |                 |
| DIRECTOR DE OBRAS                                     |           |   |                 |
| SUPERVISOR  |           |   |                 |

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

|                           |                       |              |                  |                         |  |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | GUTIERREZ ZAMORA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690157    |                         |  |

|                                |              |                              |               |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: |              | ANTECEDENTES:                |               |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL        | CLAVE AGEB:                  | 0217          |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       | X            | SI                           | X             |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |              | SI                           | X             |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |              | Cuenta con opinión favorable |               |
| LATITUD                        | 20.440562000 | LONGITUD                     | -97.092456000 |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |                |              |                   |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| No. EST.                   | MONTO        | PÓLIZAS CHEQUE |              | IMPORTE OBRA EST. |
|                            |              | No.            | MONTO        |                   |
| ESTIMACIÓN 1               | \$263,100.02 | 1              | \$263,100.02 | \$264,238.98      |
| TOTALES                    | \$263,100.02 |                | \$263,100.02 | \$264,238.98      |

| REPORTE                 |              | AVANCE FÍSICO REAL |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
|                         | EXISTE       | FECHAS             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$264,238.98 | 11/07/2019         | AVANCE     | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$264,238.98 | 11/07/2019         | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   |  |  |  |  |
|                         |              |                    | REAL       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   |  |  |  |  |
| FINQUITO:               | \$264,238.98 | 11/07/2019         | ACUMULADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 0   | 0   |  |  |  |  |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |                    | ATRASO (%) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |  |  |  |  |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|                |  |

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



IL. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021  
OBRAS PÚBLICAS

|  |
|--|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  |
| TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. |

|  |
|--|
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  |
| TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. |

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$264,238.98                  | C/IVA     |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$264,238.98                  | C/IVA     |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | EXISTE                        | NO EXISTE |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |
|   | LICITACIÓN PÚBLICA            |           |

|                       |  |                    |             |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0157/OP-046                              | FECHA:             | 25/06/2019  |
| CONTRATISTA:          | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |                    |             |
| MONTO CONTRATADO:     | \$264,238.98   | PROGRAMADA         | REAL        |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 27/06/2019                                      | TERMINO 31/08/2019 | 11/07/2019  |
|                       | DÍAS 66  |                    | 25          |
| ANTICIPO:             | APLICA MONTO:  | NO APLICA          | X           |
|                       | FECHA DE PAGO:   |                    | PORCENTAJE: |

|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO                                  | CUMPLIMIENTO    | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO:                                      | \$22,779.22                               |                 | \$26,423.90    |
| AFIANZADORA:  | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |                |
| No. DE FIANZA:  | 19786809                                  |                 | 197860017      |
| FECHA:  | 25/06/2019                                | IMPORTE/PERIODO | FECHA          |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | MONTO PLAZO                               | INICIAL         | FINAL          |
|   | NO APLICA                                 |                 |                |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$264,238.98                              |                 | C/IVA          |
| ING.-RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA                        |   |                 |                |
| DIRECTOR DE OBRAS                                     |   |                 |                |
| SUPERVISOR  |   |                 |                |

FORMATO 11



**EJERCICIO 2019**

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACION: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

| DATOS GENERALES                                 |                  |  |
|---|------------------|--|
| MUNICIPIO:                                      | LOCALIDAD:       | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  |
| GUTIÉRREZ ZAMORA                                | GUTIÉRREZ ZAMORA | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPIENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0217 EN LA LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES | NO. DE OBRA:     |  |
|   | 2019300650159    |  |

| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:     |             | ANTECEDENTES:  |   |    |  |
|------------------------------------|-------------|--|---|----|--|
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:      |             | SI   | X | NO |  |
| TIPO DE ZONA:                      | RURAL X     |  |   |    |  |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:           |             |  |   |    |  |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO        |             |  |   |    |  |
| CLAVE AGE:                         |             | 0217   |   |    |  |
| GRADO DE REZAGO SOCIAL:            |             | MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X                    |   |    |  |
| TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: |             | DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA                     |   |    |  |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA      |             | PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X |   |    |  |
| LATITUD                            | 20.40110000 | -97.092269000  |   |    |  |

| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:                               |
|---|
| TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS) |

| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES. |
|---|
|---|

[illegible]TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

|  |                               |              |             |
|--|-------------------------------|--------------|-------------|
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>                       |                               | \$171,566.32 | C/IVA       |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>             |                               | \$171,566.32 | C/IVA       |
| <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | EXISTE                        | NO EXISTE    | NO APLICA X |
| <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>                 |                               |              |             |
| <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>              | EXISTE                        | NO EXISTE    | NO APLICA X |
| <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> |                               |              |             |
| <b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>                     | EXISTE X                      |              |             |
|  | ADJUDICACIÓN DIRECTA          |              |             |
|  | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS |              |             |
|  | LICITACIÓN PÚBLICA            |              |             |

|                   |                           |            |             |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO:  | MG2-FISM 2019/0158/OP-048 | FECHA:     | 14/05/2019  |
| CONTRATISTA:      | ROMA ASC S.A DE C.V.      |            |             |
| Monto Contratado: | \$171,566.00              | REAL       |             |
|                   | PROGRAMADA                |            |             |
|                   | INICIO                    | 17/06/2019 | 17/06/2019  |
|                   | TÉRMINO                   | 31/08/2019 | 11/07/2019  |
|                   | DÍAS                      | 76         | 25          |
|                   | APLICA                    | NO APLICA  | X           |
| Anticipo:         | MONTO:                    |            |             |
|                   | FECHA DE PAGO:            |            | PORCENTAJE: |

[illegible]

| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO                              | VICIOS OCULTOS |
|---|-----------|---|----------------|
| MONTO AFIANZADO:                                      |           | \$14,750.20                               | \$17,156.63    |
| AFIANZADORA:  |           | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                |
| NO. DE FIANZA:  |           | 19786804                                  | 19786019       |
| FECHA:  | EXISTE    | 14/06/2019                                | 11/07/2019     |
| CONVENIO  | MONTO     | IMPORTE/PERIODO                           | FECHA          |
| MODIFICATORIO:  | PLAZO     | INICIAL                                   | FINAL          |
|   | NO APLICA |   |                |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |           | \$171,566.00                              | C/IVA          |

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUATEMALA, 2018-2021  
OBRAS  
PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

| DATOS GENERALES           |                       |                         |               |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:              | LOMAS CHICAS  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA:            | 2019300690161 |
|                           |                       | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: |               |

|                                |              |                              |               |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: |              | Antecedentes:                |               |
| SI                             | X            | NO                           |               |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |              |                              |               |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL X      | CLAVE AGE:                   | N/A           |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       |              | SI                           | NO            |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |              | SI                           | NO            |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |              | Cuenta con Opinión Favorable |               |
| LATITUD                        | 20.416623000 | LONGITUD                     | -97.085280000 |
|                                |              | PROYECTO ESPECIAL            | SI            |
|                                |              | COMPLEMENTARIA               | NO            |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |                |              |            |                   |                    |              |                   |  |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--|
|                            |              | FACTURAS       |              |            |                   |                    |              |                   |  |
|                            |              | POLIZAS CHEQUE |              | 5 MILLAR   |                   | CARGOS ADICIONALES |              | IMPORTE DEVENGADO |  |
| No. EST.                   | MONTO        | No.            | MONTO        | AMORTIZADO | IMPORTE OBRA EST. |                    |              |                   |  |
| ESTIMACIÓN UN              | \$210,742.48 | 1              | \$210,742.48 | \$0.00     | \$912.31          | \$0.00             | \$210,742.48 |                   |  |
| TOTALES                    | \$210,742.48 |                | \$210,742.48 | \$0.00     | \$912.31          | \$0.00             | \$210,742.48 |                   |  |

| REPORTE                 |              | FECHAS     |  |
|-------------------------|--------------|------------|--|
| EXISTE                  |              | 06/08/2019 |  |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$211,654.78 | 06/08/2019 |  |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$211,654.78 | 06/08/2019 |  |
| FINQUITO:               | \$211,654.78 | 06/08/2019 |  |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |            |  |

| AVANCE FISICO REAL |  | DICIEMBRE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             |  | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PROGRAMADO         |  | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| REAL               |  | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ACUMULADO          |  | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| ATRASO (%)         |  | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|   |  |
|---|--|
| OBSERVACIONES:  |  |
| H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2019 - 2021 |  |
| CONSTITUCIONAL  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS                                     |  |
| NORBERTO J. JAREZ MEJIA                               |  |
| SUPERVISOR  |  |
| FORMATO 11  |  |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

AGOSTO

| ANTECEDENTES: | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA: |
|---------------|---|
|               |   |

| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: |               |
|---|---------------|
| CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE                        |               |
|   | X             |
| LATITUD   | ESPECIAL      |
| 20.404129000  | -97.152664000 |
| LONGITUD  |               |
|   |               |

[illegible][illegible]

ING. RODOLFO GUERRER LECHUGA

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS

EL ATUNAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS

SUPERVISOR

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

|                           |                       |              |                              |                         |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA      | LOCALIDAD:   | CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: CEMENTERIO-LAS VEGAS, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: | 2019300690165                |                         |   |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Antecedentes:                      |  |  |  |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |
| TIPO DE ZONA:                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRADO DE REZAGO SOCIAL:            |  |  |  |
| RURAL X                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUY ALTO                           |  |  |  |
| URBANA                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTO                               |  |  |  |
| CLAVE AGEB:                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIO                              |  |  |  |
| N/A                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAJO                               |  |  |  |
| X                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                  |  |  |  |
| MUY BAJO                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO: |  |  |  |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTA X                          |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INDIRECTA                          |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPLEMENTARIA                     |  |  |  |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO ESPECIAL                  |  |  |  |
| LONGITUD                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuenta con Opinión Favorable       |  |  |  |
| -97.176496000                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI                                 |  |  |  |
| LATITUD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO                                 |  |  |  |
| 20.420319000                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                                  |  |  |  |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:   | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES: |
| CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CARGAS DE MATERIALES ALMACENADOS Y ACARREOS EN CAMIÓN A 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES. |   |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |                |              |       |                   |                    |            |                    |                   |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|
| No. EST.                   | Monto        | Polizas Cheque | No.          | Monto | Importe Obra Est. | Importe Amortizado | 5 Millar   | Cargos Adicionales | Importe Devengado |
| ESTIMACIÓN 1               | \$945,582.97 | 1              | \$945,582.97 | A866  | \$949,676.40      | \$0.00             | \$4,093.43 | \$0.00             | \$945,582.97      |
| TOTALES                    | \$945,582.97 |                | \$945,582.97 |       | \$949,676.40      | \$0.00             | \$4,093.43 | \$0.00             | \$945,582.97      |

| Reporte                 |              | Existente  |  | Fechas |  |
|-------------------------|--------------|------------|--|--------|--|
| Monto Pagado en el Mes: | \$949,676.40 | 06/08/2019 |  |        |  |
| Monto Pagado Acumulado: | \$949,676.40 | 06/08/2019 |  |        |  |
| Finiquito:              | \$949,676.40 | 06/08/2019 |  |        |  |
| Acta Entrega Recepción: |              |            |  |        |  |

| Avance Físico Real |            |
|--------------------|------------|
| Avance             | Avance     |
| Programado         | REAL       |
| Acumulado          | ACUMULADO  |
| Atraso (%)         | ATRASO (%) |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| OBSERVACIONES:                  |  |
| ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS               |  |
| ING. LUIS JAVIER GONZALEZ LOPEZ |  |
| SUPERVISOR                      |  |
| FORMATO 11                      |  |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 09/09/2019 |
| MES QUE SE REPORTA    | AGOSTO     |

|                           |                         |              |                              |
|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA        | LOCALIDAD:   | CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES F | No. DE OBRA: | 2019300690166                |

|  |
|--|
| REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: PANCHITO DURAN-LAS VEGAS,<br>LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |
|--|

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

|                                       |                        |               |  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|--|
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:        |                        | ANTECEDENTES: |  |
| TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: | SI                     | NO            |  |
| TIPO DE ZONA:                         | RURAL                  | URBANA        |  |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:              | SI                     | NO            |  |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO           | SI                     | NO            |  |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA         | LONGITUD -97.186144000 |               |  |
| LATITUD                               | 20.422962000           |               |  |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|
| No. EST.                   | MONTO        | PÓLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              | No.            | MONTO        | No.      | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |
| ESTIMACION I               | \$657,562.20 | 1              | \$657,562.00 | A867     | \$660,408.79      | \$0.00     | \$2,846.59 | \$0.00             | \$657,562.20      |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |
|                            |              |                |              |          |                   |            |            |                    |                   |

| REPORTE                 |              | AVANCE FÍSICO REAL |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         | EXISTE       | FECHAS             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$660,408.79 | 06/08/2019         | AVANCE     | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$660,408.79 | 06/08/2019         | PROGRAMADO | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   |
| FINQUITO:               | \$660,408.79 | 06/08/2019         | REAL       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   |
|                         |              |                    | ACUMULADO  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 800 | 100 | 100 | 0   | 0   | 0   |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |                    | ATRASO (%) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

|  |  |
|--|--|
| OBSERVACIONES:   |  |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS |  |

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CUNETO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISCREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CARGAS DE MATERIALES ALMACENADOS Y ACARREOS EN CAMIÓN A 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
CUNETO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISCREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CARGAS DE MATERIALES ALMACENADOS Y ACARREOS EN CAMIÓN A 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES.

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$660,408.79                  | C/IVA     |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$660,408.79                  | C/IVA     |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 | NO EXISTE                     | NO APLICA |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | EXISTE                        | NO APLICA |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |
|   | licitación pública            |           |

|                       |                                   |            |             |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0166/OP-053         | FECHA:     | 23/07/2019  |
| CONTRATISTA:          | ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |            |             |
| MONTO CONTRATADO:     | \$660,408.79                      |            |             |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 24/07/2019                 | REAL       | C/IVA       |
|                       | TERMINO 31/08/2019                | 24/07/2019 |             |
|                       | DÍAS 39                           | 07/08/2019 |             |
| ANTICIPO:             | APLICA                            | NO APLICA  | X           |
|                       | MONTO:                            |            | PORCENTAJE: |
|                       | FECHA DE PAGO:                    |            |             |

|   |           |   |                 |
|---|-----------|---|-----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO  | CUMPLIMIENTO                              | VICIOS OCULTOS  |
| MONTO AFIANZADO:                                      |           | \$56,931.79                               | \$66,040.88     |
| AFIANZADORA:  |           | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |
| FECHA:  |           | 15786068                                  | 19787007        |
|   |           | 23/07/2019                                | 06/08/2019      |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               | MONTO     | EXISTE                                    | IMPORTE/PERIODO |
|   | PLAZO     | INICIAL                                   | FINAL           |
|   | NO APLICA |   |                 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |           | \$660,408.79                              | C/IVA           |

ING.-RODOLFO ESPERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS  
NORBERTO JUÁREZ MEJIA  
SUPERVISOR  
FORMATO 11



## EJERCICIO 2019

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE ELABORACION:</b> | 09/09/2019 |
| <b>MES QUE SE REPORTA</b>    | AGOSTO     |

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FILOGONIO VEGA-LAS VEGAS,  
LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

|  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|---|---|---|
| <p><b>MONTO AUTORIZADO:</b></p> <p><b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b></p> <p><b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b></p> <p><b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b></p> <p><b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b></p> <p><b>DEPENDENCIA QUE OTORGA:</b></p> <p><b>LA FACTIBILIDAD:</b></p> |  |  |  | <p>\$111,166.48</p> <p>\$111,166.48</p> <p>EXISTE</p> <p>EXISTE</p> <p>EXISTE</p> <p>EXISTE</p> | <p>C/VA</p> <p>C/VA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> |
| <p><b>TIPO DE LICITACIÓN:</b></p>  |  |  |  | <p>EXISTE</p> <p>X</p>  |   |   |
| <p>ADJUDICACIÓN DIRECTA</p> <p>INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA</p>   |  |  |  |   |   |   |

|                              |                                  |                    |            |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| <b>NO. DE CONTRATO:</b>      | MGZ-FISM 2019/0167/OP-054        | <b>FECHA:</b>      | 27/07/2019 |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. |                    |            |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>     | \$111,166.48                     | <b>C/IVA</b>       |            |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> | <b>PROGRAMADA</b>                | <b>REAL</b>        |            |
|                              | <b>INICIO</b>                    | 29/07/2019         | 29/07/2019 |
|                              | <b>TERMINO</b>                   | 31/08/2019         | 06/08/2019 |
|                              | <b>DÍAS</b>                      | 34                 | 9          |
|                              | <b>APLICA</b>                    | NO APLICA          | X          |
| <b>ANTICIPO:</b>             | <b>MONTO:</b>                    | <b>PORCENTAJE:</b> |            |
|                              | <b>FECHA DE PAGO:</b>            |                    |            |

| ANTICIPO:   | APLICA MONTO: | FECHA DE PAGO:      | NO APLICA MONTO:     | PORCENTAJE:  | X    |
|---|---------------|---------------------|----------------------|--------------|------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO      | CUMPLIMIENTO        | VIOS OCULTOS         |              |      |
| MONTO AFIANZADO:                                      |               | \$9,583.32          | \$11,116.65          |              |      |
| AFIANZADORA:  |               | E FIANZAS MONTERREY | E FIANZAS MONTERREY, |              |      |
| NO. DE FIANZA:  |               | 19786072            | 19787012             |              |      |
| FECHA:  | EXISTE        | 27/07/2019          | 06/08/2019           | FECHA        |      |
|   | MONTO         | IMPORTE/PERIODO     |                      |              |      |
| CONVENIO  | PLAZO         | INICIAL             | FINAL                |              |      |
| MODIFICATORIO:  |               |                     |                      |              |      |
|   | NO APLICA     |                     |                      |              |      |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |               |                     |                      | \$111,166.48 | CIVA |

En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, ISK  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

## FORMATO 11



|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

\* En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

|                           |                         |              |                              |                         |   |
|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA        | LOCALIDAD:   | CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: JUSTINIANO VAZQUEZ-ANTONIO BANDALA, LOCALIDAD CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA) |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE APORTACIONES F | No. DE OBRA: | 201930060169                 |                         |   |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 09/09/2019 |
| MES QUE SE REPORTA    | AGOSTO     |

|                                       |   |                         |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo:        |   | Antecedentes:           |  |
| SI                                    | X | NO                      |  |
| Tipo de Obras Realizadas con FISM-DF: |   | Grado de Rezago Social: |  |
| RURAL                                 | X | MUY ALTO                |  |
| URBANA                                |   | ALTO                    |  |
| ZONA:                                 |   | MEDIO                   |  |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:              |   | BAJO                    |  |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO           |   | X                       |  |
| TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:    |   | MUY BAJO                |  |
| DIRECTA                               |   | X                       |  |
| INDIRECTA                             |   |                         |  |
| PROYECTO ESPECIAL                     |   |                         |  |
| Cuenta con Opinión Favorable          |   | SI                      |  |
| NO                                    |   | X                       |  |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA         |   |                         |  |
| LONGITUD                              |   | -97.179303000           |  |
| LATITUD                               |   | 20.429431000            |  |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |                |              |                   |            |          |                    |                   |  |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|--|
| No. EST.                   | MONTO        | PÓLIZAS CHEQUE |              | FACTURAS          |            |          |                    |                   |  |
|                            |              | No.            | MONTO        | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |  |
| ESTIMACIÓN 1               | \$167,562.30 | 1              | \$167,562.30 | A870              | \$0.00     | \$725.38 | \$0.00             | \$167,562.30      |  |
| TOTALES                    | \$167,562.30 |                | \$167,562.30 |                   | \$0.00     | \$725.38 | \$0.00             | \$167,562.30      |  |

| REPORTE                 |              | AVANCE FISICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | EXISTE       | FECHAS             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                         |              |                    | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$168,287.68 | 06/08/2019         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| FINQUITO:               | \$168,287.68 | 06/08/2019         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: | \$168,287.68 | 06/08/2019         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CUNTEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGRIGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CARGAS DE MATERIALES ALMACENADOS Y ACARREOS EN CAMIÓN A 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:  
CUNTEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGRIGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CARGAS DE MATERIALES ALMACENADOS Y ACARREOS EN CAMIÓN A 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES.

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO:                       | \$168,287.68                  | C/N/A     |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             | \$168,287.68                  | C/N/A     |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: | EXISTE                        | NO EXISTE |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |
|   | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |
|   | licitación pública            |           |

|                       |                                   |        |            |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| NO. DE CONTRATO:      | MGZ-FISM 2019/0169/OP-056         | FECHA: | 27/07/2019 |
| CONTRATISTA:          | ALARHEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |        |            |
| MONTO CONTRATADO:     | \$168,287.68                      |        |            |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO 29/07/2019                 | REAL   | C/N/A      |
|                       | TERMINO 31/08/2019                |        |            |
|                       | DÍAS 34                           |        |            |
|                       | APLICA: NO APLICA                 |        |            |
|                       | MONTO: NO APLICA                  |        |            |
|                       | FECHA DE PAGO:                    |        |            |

|   |   |                 |                |
|---|---|-----------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       | ANTICIPO                                  | CUMPLIMIENTO    | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO:                                      | \$14,507.56                               | \$16,828.77     |                |
| AFIANZADORA:  | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |                |
| No. DE FIANZA:  | 19786077                                  | 197870118       |                |
| FECHA:  | 27/07/2019                                | 06/08/2019      |                |
| CONVENIO  | EXISTE                                    | IMPORTE/PERIODO | FECHA          |
| MODIFICATORIO:  | MONTO                                     | INICIAL         | FINAL          |
|   | PLAZO                                     |                 |                |
|   | NO APLICA                                 |                 |                |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: | \$168,287.68                              |                 | C/N/A          |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS  
SUPERVISOR  
LUIS JAVIER GARCIA LOPEZ

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 09/09/2019 |
| MES QUE SE REPORTA    | AGOSTO     |

| DATOS GENERALES           |                         |  |   |
|---------------------------|-------------------------|--|---|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA        | LOCALIDAD:   | EL IDIO INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | CAMINOS Y PUENTES FEDER | No. DE OBRA:   | 2019300690450                             |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:   |                         | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO- A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ |   |

|                                |              |          |               |
|--------------------------------|--------------|----------|---------------|
| ANTECEDENTES:                  |              |          |               |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: |              |          |               |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  |              |          |               |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL        | CLAVE:   | N/A           |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       | URBANA       | AGEB:    | SI NO X       |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    |              | SI NO X  |               |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  |              | LONGITUD | -97.096938084 |
| LATITUD                        | 20.488799143 |          |               |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |     |              |                   |            |            |                    |                   |  |
|----------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--|
| POLIZAS CHEQUE             |              |     |              |                   | FACTURAS   |            |                    |                   |  |
| No. EST.                   | MONTO        | No. | MONTO        | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO |  |
| ESTIMACIÓN 2               | \$497,844.83 | 2   | \$497,844.83 | \$500,000.00      | \$0.00     | \$2,155.17 | \$0.00             | \$497,844.83      |  |
| ESTIMACIÓN 1               | \$497,844.83 | 1   | \$497,844.83 | \$500,000.00      | \$0.00     | \$2,155.17 | \$0.00             | \$497,844.83      |  |

|   |  |                               |           |
|---|--|-------------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO:                       |  | \$1,000,000.00                | C/IVA     |
| MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:             |  | \$1,000,000.00                | C/IVA     |
| VALIDACIÓN DEL PROYECTO:                |  | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE VALIDA:                 |  | EXISTE                        | NO EXISTE |
| FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:              |  | EXISTE                        | NO EXISTE |
| DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: |  | EXISTE                        | NO EXISTE |
| TIPO DE LICITACIÓN:                     |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA          | EXISTE    |
|   |  | INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS | X         |
|   |  | LICITACIÓN PÚBLICA            |           |

|                   |  |  |            |            |
|-------------------|--|--|------------|------------|
| NO. DE CONTRATO:  |  | MGZ-CAPUFE 2019/0450/OP-005                            | FECHA:     | 14/08/2019 |
| CONTRATISTA:      |  | EDIFICACIÓN, ASESORIA Y PLANEACIÓN LICONA, S.A DE C.V. |            |            |
| MONTO CONTRATADO: |  | \$1,000,000.00   |            |            |
|                   |  | PROGRAMADA   |            |            |
|                   |  | REAL   |            |            |
|                   |  | INICIO   | 02/09/2019 | 15/08/2019 |
|                   |  | TÉRMINO  | 30/09/2019 | 03/09/2019 |
|                   |  | DÍAS   | 28         | 20         |
|                   |  | APLICA   | NO APLICA  | X          |
|                   |  | MONTO:   |            |            |
|                   |  | FECHA DE PAGO:   |            |            |
|                   |  | PORCENTAJE:  |            |            |
|                   |  | PERIODO DE EJECUCIÓN:                                  |            |            |

|   |  |   |                 |                |
|---|--|---|-----------------|----------------|
| TIPO DE FIANZA:                                       |  | ANTICIPO                                  | CUMPLIMIENTO    | VICIOS OCULTOS |
| MONTO AFIANZADO:                                      |  | \$86,206.90                               | \$100,000.00    | \$100,000.00   |
| AFIANZADORA:  |  | E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY, |                 |                |
| No. DE FIANZA:  |  | 19788011                                  | 19788052        |                |
| FECHA:  |  | 14/08/2019                                | 03/09/2019      |                |
|   |  | EXISTE                                    | IMPORTE/PERIODO | FECHA          |
|   |  | MONTO                                     | INICIAL         | FINAL          |
|   |  | PLAZO                                     |                 |                |
|   |  | NO APLICA                                 |                 |                |
| CONVENIO MODIFICATORIO:                               |  |   |                 |                |
| MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: |  | \$1,000,000.00                            | C/IVA           |                |

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS  
SUPERVISOR  
LEONEL RODRIGUEZ RIOS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 09/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

|                           |                         |              |               |                         |  |
|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA        | LOCALIDAD:   | EL CEPILLO    | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | CAMINOS Y PUENTES FEDER | No. DE OBRA: | 2019300690451 |                         |  |

DATOS GENERALES

|                                    |  |              |  |               |  |                              |  |      |  |          |  |
|------------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|------------------------------|--|------|--|----------|--|
| Cuenta con Proyecto Ejecutivo:     |  | SI           |  | X             |  | NO                           |  |      |  |          |  |
| Obras Realizadas con FISM-DF:      |  | MUY ALTO     |  | ALTO          |  | MEDIO                        |  | BAJO |  | MUY BAJO |  |
| Tipo de Zona:                      |  | URBANA       |  | N/A           |  |                              |  |      |  |          |  |
| SE encuentra en una ZAP:           |  | SI           |  | NO            |  | X                            |  | NO   |  |          |  |
| SE encuentra en el Catálogo        |  | SI           |  | X             |  | NO                           |  |      |  |          |  |
| Grado de Rezago Social:            |  | MUY ALTO     |  | ALTO          |  | MEDIO                        |  | BAJO |  | MUY BAJO |  |
| Tipo de Contribución del Proyecto: |  | DIRECTA      |  | INDIRECTA     |  | COMPLEMENTARIA               |  | X    |  |          |  |
| Coordenadas de Georreferencia      |  | LONGITUD     |  | -97.124880075 |  | Cuenta con Opinión Favorable |  | SI   |  | NO       |  |
| LATITUD                            |  | 20.438964517 |  |               |  |                              |  |      |  |          |  |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |              |          |              |                   |            |            |                    |                   |              |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Polizas Cheque             |              | Facturas |              | Facturas          |            | Facturas   |                    | Facturas          |              |
| No. Est.                   | MONTO        | No.      | MONTO        | IMPORTE OBRA EST. | AMORTIZADO | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE      |
| ESTIMACIÓN 1               | \$963,963.00 | 1        | \$963,963.00 | \$968,136.00      | \$0.00     | \$4,173.00 | \$0.00             | \$963,963.00      | \$963,963.00 |
| TOTALES                    | \$963,963.00 |          | \$963,963.00 | \$968,136.00      | \$0.00     | \$4,173.00 | \$0.00             | \$963,963.00      | \$963,963.00 |

| REPORTE                 |              | FECHAS     |  |
|-------------------------|--------------|------------|--|
| MONTO PAGADO EN EL MES: | \$968,136.00 | 27/08/2019 |  |
| MONTO PAGADO ACUMULADO: | \$968,136.00 | 27/08/2019 |  |
| FINQUITO:               | \$0.00       |            |  |
| ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: |              |            |  |

| AVANCE FISICO REAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AVANCE             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| PROGRAMADO         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   |
| REAL               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   |
| ACUMULADO          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 100 | 0   | 0   |
| ATRASO (%)         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI  
SUPERVISOR

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

|                       |
|-----------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: |
| 05/09/2019            |
| MES QUE SE REPORTA    |
| AGOSTO                |

|                           |                         |   |               |
|---------------------------|-------------------------|---|---------------|
| MUNICIPIO:                | GUTIERREZ ZAMORA        | LOCALIDAD:  | LOMAS CHICAS  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | CAMINOS Y PUENTES FEDER | No. DE OBRA:  | 2019300690458 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:   |                         | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS-CORONADO DEL KM 0+000 AL 0+361 |               |

|                                |              |               |    |
|--------------------------------|--------------|---------------|----|
| ANTECEDENTES:                  |              |               |    |
| CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: | SI           | X             | NO |
| OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:  | CLAVE        | N/A           |    |
| TIPO DE ZONA:                  | RURAL        |               |    |
| SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:       | AGB:         | SI            | NO |
| SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO    | SI           | X             | NO |
| COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  | LONGITUD     | -97.142121849 |    |
| LATITUD                        | 20.418781713 |               |    |

| ESTADO FINANCIERO DE OBRA* |     |                |                |        |                |                   |            |                    |                |
|----------------------------|-----|----------------|----------------|--------|----------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| FACTURAS                   |     | PÓLIZAS CHEQUE |                | MONTOS |                | IMPORTE OBRA EST. |            | IMPORTE            |                |
| No. EST.                   | No. | No.            | Monto          | No.    | Monto          | Avortizado        | 5 MILLAR   | CARGOS ADICIONALES | DEVENGADO      |
| ESTIMACIÓN 2               | 2   | 1              | \$1,135,000.38 | 881    | \$1,139,913.80 | \$0.00            | \$4,913.42 | \$0.00             | \$1,135,000.38 |
| ESTIMACIÓN 1               | 1   | 1              | \$1,135,000.38 | 865    | \$1,139,913.80 | \$0.00            | \$4,913.42 | \$0.00             | \$1,135,000.38 |
| TOTALES                    |     |                | \$2,270,000.76 |        | \$2,279,827.60 | \$0.00            | \$9,826.84 | \$0.00             | \$2,270,000.76 |

| AVANCE FÍSICO REAL      |                |            |  |        |  |        |  |            |  |
|-------------------------|----------------|------------|--|--------|--|--------|--|------------|--|
| REPORTE                 |                | EXISTE     |  | FECHAS |  | AVANCE |  | PROGRAMADO |  |
| Monto pagado en el mes: | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |        |  |        |  |            |  |
| Monto pagado acumulado: | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |        |  |        |  |            |  |
| Finiquito:              | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |        |  |        |  |            |  |
| Acta entrega recepción: |                |            |  |        |  |        |  |            |  |

| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Monto pagado en el mes: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Monto pagado acumulado: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Finiquito:              |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Acta entrega recepción: |  |                |            |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Monto pagado en el mes: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Monto pagado acumulado: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Finiquito:              |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Acta entrega recepción: |  |                |            |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Monto pagado en el mes: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Monto pagado acumulado: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Finiquito:              |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Acta entrega recepción: |  |                |            |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |                |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Monto pagado en el mes: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Monto pagado acumulado: |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Finiquito:              |  | \$2,279,827.60 | 30/07/2019 |  |  |  |  |  |  |
| Acta entrega recepción: |  |                |            |  |  |  |  |  |  |





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /51114**

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |   |
|--|---|
| Fecha de recepción de documentación:       | 25/09/2019 12:55:36 p. m.   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/09/2019  |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública   |
| Periodo:                                   | AGOSTO  |
| Fuente de financiamiento:                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí  |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez  |
| Observaciones:                             |   |

Cadena original:

S/ymXECL3XJ8odRUvOGCpt00281/Oy4N8i01Cz1maSd/VzGpZe7xVIKniH0mXEgQMhbTS+4e2H3alrJq0P3OcfgrMYSfNcvVhxLdaaHLMaZ5wR+b2uTAe1OlseBvGt2FMDIPkNYZTwvQpNHKg7RxIFetlMEzdILBeKpro/004=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /51599**

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |  |
|--|--|
| Fecha de recepción de documentación:       | 25/09/2019 12:59:46 p. m.  |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/09/2019   |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública  |
| Periodo:                                   | AGOSTO   |
| Fuente de financiamiento:                  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí   |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez   |
| Observaciones:                             |  |

Cadena original:

P9VVaPIFk2sq9dXB61HTLoFG4OhGg6Xbz8hyx0GwfqK5UYd5SEa0DamzqqPm7Hc2vkmaBgiTONDnjXwHhVdtYMvaynUnoJwIU8Zwnbd/CZ0FBEGthSq23WMBf+2rUH3oK7jflZMPIX+5Jiwnq1olrGWC7uitsaOAskKb3e0i7Ug=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /51600**

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fecha de recepción de documentación:       | 25/09/2019 12:48:53 p. m.   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/09/2019                  |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública     |
| Periodo:                                   | AGOSTO                      |
| Fuente de financiamiento:                  | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí                          |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez          |
| Observaciones:                             |                             |

Cadena original:

fpdhQu8DMk1K0jpCpi0WA1knbHbnLukBN+QImBjN0uFvdWwF1gbdV1zMXKVkNGEFzp2zpTd+ZhByQDep  
l9ahHvfetHTJDM/0skWC2wlcUNxqgbSqAZ8lzUySbOjPkcKnrWMIFr/tvoRbJ3pwB869ufnacoVMxCP9h/Dez  
+715oE=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA /51115**

**C. WILMAN MONJE MORALES  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fecha de recepción de documentación:       | 25/09/2019 01:04:54 p. m. |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/09/2019                |
| Reporte:                                   | Estados de Obra Pública   |
| Periodo:                                   | AGOSTO                    |
| Fuente de financiamiento:                  | RECURSOS FISCALES         |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí                        |
| Recibo generado por:                       | Antonio Rios Pérez        |
| Observaciones:                             |                           |

Cadena original:

RanACTfE7aDDZ/Pgq77AHC0K0J99A/Z3oHf1DnHnOpesLOzvHU9dc0mUkvlIsPyFGzo0Plce3mxbzoIcEusv  
RDUvtmg1ceqxeIAY23QPhfFRX3Le1ugPSUwXRqdx3yNtjrOP4PNKnNsCAuAlyZj/ZRAmdlINHsgl0Ggh+J7f  
KzFg=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA

PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

**INFORMACION RECEPCIONADA:** INFORMACION DE OBRA PUBLICA

**PERIODO:** AGOSTO

**FECHA DE RECEPCION:** 25/09/2019

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA:** 25/09/2019

| INFORME ENVIADO  | TIPO DE ARCHIVO |       | COMENTARIOS MUNICIPIOS                             | RECEPCION  |          |
|--|-----------------|-------|--|------------|----------|
|  | PDF             | EXCEL |  | FECHA      | HORA     |
| OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA                        | ✓               |       | OFICIO 434-REMITE ESTADOS DE OBRA MES AGOSTO 2019  | 25/09/2019 | 12:41:09 |
| ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA | ✓               |       | ACTA DE CABILDO 40 ESTADOS DE OBRA MES AGOSTO 2019 | 25/09/2019 | 12:44:24 |
| RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS  | ✓               |       | LISTA MES DE AGOSTO                                | 25/09/2019 | 13:00:33 |
| REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)        | ✓               |       | REPORTE FOTOGRÁFICO OBRAS MES DE AGOSTO 2019       | 25/09/2019 | 13:06:56 |
| ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)                 | ✓               |       | REPORTE FORMA CONTRATOS MES DE AGOSTO 2019         | 25/09/2019 | 13:08:21 |

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.